

KONTROLLSKJEMA FOR VARMEKABEL

Eier/Bruker:	Installatør:	Kontaktperson:
Adresse:	Adresse:	Dato:
Rom/type:	Tlf:	Referanse:

Anleggstype:
☐ Lavtbyggende varmegulv med netting ☐ Lavtbyggende på ubrennbart underlag
☐ Innstøpt i betong. ☐ Lavtbyggende på brennbart underlag
☐ Frostsikring tak/takrenne ☐ Snøsmelte anlegg ☐ Andre:

Materiale rundt Varmekablene: ☐ Betong (C25) ☐ Sand ☐ Vann ☐ LIP ☐ Andre:	Varmekabeldybde:mm															
Varmekabel(er): Ant. Type. Effekt. Lengde. Resistans. Sent.avst.(cc) W/m ² -----	Målte verdier før og etter installasjon av enhet <table style="width:100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="2">MΩ</th> <th colspan="2">Ω</th> <th>lb</th> </tr> <tr> <th>Før</th> <th>Etter</th> <th>Før</th> <th>Etter</th> <th>Etter</th> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	MΩ		Ω		lb	Før	Etter	Før	Etter	Etter					
MΩ		Ω		lb												
Før	Etter	Før	Etter	Etter												

Varmematte(er)

☐ Lengde: m	☐ Lengde: m	☐ Lengde: m
--	--	--

Jording/Sikring
☐ Jording OK ☐ Jordfeilbryter min 30mA utløserstrøm installert SikringstørrelseA

Styring
☐ Termostat, romføler Type: ☐ Termostat med gulvføler Type:
☐ Termostat med begrensingsføler. Type: ☐ Andre:

Temperatur i varmeområde begrenset til maks 80°C med:
☐ Planlegging som eier er informert om. ☐ Montert i henhold til anvisning. ☐ Beskyttelses-utstyr.(Ref styring)

Montasjeveiledning som er fulgt : ☐ Varmecomfort ☐ Leggeanvisning Andre:

Plassering av varmenhet er vist med: Skisse ☐ Foto ☐

Eier/Beboer/Tiltakshaver er informert. ☐ Dokumentasjon overlevert ☐

Skisse: