KONTROLLSKJEMA FOR VARMEKABEL

Eier/Bruker:	Installatør:	Kontaktperson:
Adresse:	Adresse:	Dato:
Rom/type:	Tlf:	Referanse:

Anleggstype:

☐ Lavtbyggende varmegulv med netting ☐ Lavtbyggende på ubrennbart underlag
☐ Innstøpt i betong. ☐ Varmefolie forlagt på underlagsmatte
☐ Frostsikring tak/takrenne ☐ Snøsmelte anlegg ☐ Andre:

Materiale rundt Varmekablene:

☐ Betong (C25) ☐ Sand ☐ Vann ☐ Andre:

Varmekabeldybde:

..... mm

Varmekabel:

Ant. Type. Effekt. Lengde. Resistans. Sent.avst.(cc) W/m²

Målte verdier før og etter installasjon av enhet

MΩ		Ω		I_b
Før	Etter	Før	Etter	Etter

Varmematte

☐ Lengde: ..... m	☐ Lengde: ..... m	☐ Lengde: ..... m

Jording/Sikring

☐ Jording OK ☐ Jordfeilbryter min 30mA utløserstrøm installert Sikringstørrelse ..... A

Styring

☐ Termostat, romføler Type: ☐ Termostat med gulvføler Type:
☐ Termostat med begrensningsføler. Type: ☐ Andre:

Temperatur i varmeområde begrenset til maks 80°C med:

☐ Planlegging som eier er informert om. ☐ Montert i henhold til anvisning. ☐ Beskyttelses-utstyr.(Ref styring)

Montasjeveiledning som er fulgt : ☐ Comfortheat Leggeanvisning Andre:

Plassering av varmeenhet er vist med: Skisse ☐ Foto ☐

Eier/Beboer/Tiltakshaver er informert. ☐ Dokumentasjon overlevert ☐

Skisse:

SAMSVARSERKLÆRING GJELDER SOM GARANTIBEVIS